



СОГЛАСОВАНО:

Первый заместитель главы КГО по ЖКХ  
Д.А. Шайхелисламова  
«» 2025г.



УТВЕРЖДАЮ:

Директор МКП «Теплосеть» КГО  
А.М. Жаворонков  
«» 2025г.



## ГРАФИК

отключения тепловых сетей г. Калтан для проведения гидравлических испытаний, плановых ремонтных работ и работ по устранению повреждений, выявленных в результате гидравлических испытаний на период с 02.06.2025 по 27.07.2025г.

| №п/п                                                              | Дата (период) отключения          | Месторасположение отключающей запорной арматуры                                                                                                                                        | Отключаемые объекты                                                                                              | Перечень работ, проводимых на тепловых сетях в период отключения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 02.06.2025г ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ от БУ-1, БУ-2 |                                   |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1.                                                                | с 02.06.2025г.<br>по 20.06.2025г. | БУ-1 Узел «С»<br>Запорная арматура Ду-400мм и на тепломагистрали у ПАО «ЮК ГРЭС» (район установки УУТЭ БУ-1)<br><br>БУ-2 Запорная арматура Ду-400мм на тепломагистрали у ПАО «ЮК ГРЭС» | 1 Все потребители центральной части г. Калтан, в том числе потребители, расположенные включая в частном секторе. | 1. Замена запорной арматуры Ду-300мм в узле «С» на IVт/магистраль. – 2 ед.<br>2. Монтаж запорной арматуры Ду-200мм на тепломагистрали в районе ул. Комсомольская, 27.<br>3. Замена запорной арматуры В ТК-ІУ-8 Ду-80 мм пр. Мира, 63-65 и Ду-50мм – пр. Мира, 61 – 4 ед.<br>4. Ревизия секционной запорной арматуре пр. Мира, 26 (в ТК -І-28)<br>5. Ревизия запорной арматуры в ТК-ІУ-2/2 (ул. Комсомольская, 79)<br>6. Замена запорной арматуры Ду-150мм (2ед.) в УТ-8 на МКД ул. Комсомольская, 19-23. |

| №п/п | Дата (период) отключения       | Месторасположение отключающей запорной арматуры                                                          | Отключаемые объекты                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Перечень работ, проводимых на тепловых сетях в период отключения                                                                                                                                            |
|------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                                | (район установки УУТЭ БУ-2)                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 7. Устранение выявленных в ходе проведения гидравлических испытаний повреждений.<br><i>(выполнение работ силами и средствами МКП «ТЕПЛОСЕТЬ» КГО.)</i>                                                      |
| 2.   | с 02.06.2025 по 20.06.2025     | Запорная арматура в ТК- II-7 Ул. Горького, 24а                                                           | МКД ул. М. Горького, 24а                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1. Ремонт ввода на МКД ул. Горького, 24а Ду-108мм, длина участка 59 п.м<br>8. <i>(выполнение работ силами и средствами МКП «ТЕПЛОСЕТЬ» КГО.)</i>                                                            |
| 3.   | с 02.06.2025г. по 20.06.2025г. | Запорная арматура Ду-250мм в ТК- I - 15- (пр. Мира, 42 на II тепломагистраль и ТК-II-3 (М. Горького, 28) | 1. Пр. Мира, 51(МКД) № 53(администрация), 45а, 45б.<br>2. Пр. Мира 55а ДК «Энергетик», спортзал.<br>3. Ул. М. Горького, (МКД) №№ 28,30,32,34, 34а,36,38.<br>4. № 59 (УСЗН), 59/1 (д/с Планета детства).<br>5. Калинина ч/с №№ с 27 по 57 № 42 (МКД), № 44(бывший «Аистенок», 44/1(школа № 1)<br>6. Жданова ч/с №№ со 117 по 125<br>7. Пер. Болотный, 16а. | 1. Ремонт участка т/да ТК- II-1/2 (ул. Горького, 36) до ТК-II-3 (М. Горького, 28) Ду-273мм, длина участка 216 п.м.<br><i>(выполнение работ с привлечением сторонних организаций)</i>                        |
| 4.   | с 02.06.2025г. по 20.06.2025г. | Запорная арматура в ТК- IV-9 (пр. Мира, 71) и ТК- IV-14 (ул Школьная,5)                                  | 1. Калинина, 56 – 76, в. ч. МКД № 60<br>2. Калинина, 71 – 101<br>3. Пер. Советский, 13 (д/сад)<br>4. Пр. Мира, 71 (МКД) – 79<br>5. Гор. баня Мира, 62<br>6. Магазины пр. Мира, 58, 69                                                                                                                                                                     | 1. Ремонт участка трубопровода Ду-159мм (пр. Мира, 71) от ТК- IV-10 до ТК- IV-14 (ул. Школьная, 5) Ду-159мм, длина участка 225п.м.<br><i>(выполнение работ силами с привлечением сторонних организаций)</i> |

| №п/п | Дата (период) отключения      | Месторасположение отключающей запорной арматуры                          | Отключаемые объекты                                                                                                                      | Перечень работ, проводимых на тепловых сетях в период отключения                                                                                                                                                                                  |
|------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5.   | с 23.06.2025<br>по 27.06.2025 | Запорная арматура в ТК-I-41 Г (ул. Базарная, 9)                          | Потребители частного сектора.<br>1. Ул. Красенка, 6, 10, 10а (м-н);<br>2. Мичурина, 45,<br>3. Ул. Карьерная, 7<br>4. Ул. Жданова, 51, 59 | 1. Ремонт участка т/да Ду-89мм от ул. Базарная, 16 до ул. Мичурина, 45 (длина участка 100 п.м.)<br><i>(выполнение работ силами и средствами МКП «ТЕПЛОСЕТЬ» КГО.)</i>                                                                             |
| 6.   | с 01.07.2025<br>по 27.07.2025 | Запорная арматура в УТ-28, УТ-29 (Теплицы МКП), ч/с пер. Комсомольский). | 1. Потребители частного сектора пер. Комсомольский №№ 4, 4а, 4б, 6, 6б, 8а, 16<br>2. Теплицы и гаражный бокс МКП «ЖК и ДК»               | 1. Ремонт участка трубопровода тепловой сети (демонтаж т/т Ду-159мм и Ду-76мм с вырубкой деревьев и поросли и монтаж участка трубопровода Ду-133мм, длина участка 236 п.м.)<br><i>(выполнение работ силами и средствами МКП «ТЕПЛОСЕТЬ» КГО.)</i> |

**Примечания:**

1. В соответствии с Приказом Госстроя РФ от 13.12.2000 N 285 "Об утверждении Типовой инструкции по технической эксплуатации тепловых сетей систем коммунального теплоснабжения" в послеремонтный период допускается превышение норм качества горячей воды в течение 2 недель для открытых систем по содержанию соединений железа - до 1,0 мг/кг, растворенного кислорода - до 30 и взвешенных веществ до 15 мг/кг.. Горячую воду в течение 3-х суток, с момента возобновления подачи, использовать в питьевых целях не рекомендуется.
2. По итогам проведения гидравлических испытаний тепловых сетей даты и объекты отключений, обозначенные настоящим графиком в периоде с 16.06.25г по 27.07.25 г могут быть скорректированы.

Начальник УТР-5



М.Л. Артюховский