

СОГЛАСОВАНО:

Первый заместитель Главы
Калтанского городского округа по ЖКХ
Л.А. Шайхелисламова
« » 2025г.

УТВЕРЖДАЮ:

Директор
МКП «Теплосеть» КГО
А.М. Жаворонков
« » 2025г.

ГРАФИК

вывода в ремонт тепловых сетей горячего водоснабжения ЦТП пос. Постоянный для проведения ежегодного ремонта, при подготовке оборудования к отопительному периоду 2025-2026гг (отключение ГВС)

Плановый период отключения ГВС: с 02.07.2025 по 21.07.2025г.

№ п.п.	Наименование работ	Дата проведения
1	Расхолаживание магистрали на г. Осинники (снижение температуры теплоносителя) перед проведением гидравлических испытаний тепловых сетей	30.06 -01.07.2025г.
2	Подготовка к проведению гидравлических испытаний, подача горячей воды со сниженными параметрами температуры	01.07.2025г.
3	Отключение горячей воды	02.07.2025г.
4	Гидравлические испытания магистральных сетей КСЗ-2 – ЦТП-3 перед проведением ремонта	02.07.2025г.
5	Ремонт оборудования ЦТП-3, ремонт и ревизия сетей горячего водоснабжения.	03.07-18.07.25г.
6	Заполнение тепломагистрали ЮК ГРЭС-Осинники, промывка трубопроводов, установление циркуляции	16.07-18.07.25г.
7	Гидравлические испытания тепломагистрали «ЮК ГРЭС-Осинники» после проведения ремонта	19.07.25г.
8	Пусковая регулировка и прогрев трубопроводов тепломагистрали ЮК ГРЭС-Осинники	19.07-21.07.25г.
9	Нагрев воды, подача горячей воды потребителям	22.07.25г.

Примечания:

1. В соответствии с Приказом Госстроя РФ от 13.12.2000 N 285 "Об утверждении Типовой инструкции по технической эксплуатации тепловых сетей систем коммунального теплоснабжения" в послеремонтный период допускается превышение норм качества горячей воды в течение 2 недель для открытых систем по содержанию соединений железа - до 1,0 мг/кг, растворенного кислорода - до 30 и взвешенных веществ до 15 мг/кг.. Горячую воду в течение 3-х суток, с момента возобновления подачи, использовать в питьевых целях не рекомендуется.

Начальник УТР-5

М.Л. Артюховский